

АКТ

об исполнении Концессионером инвестиционных обязательств
по созданию и (или) реконструкции/модернизации объектов в соответствии с Концессионным соглашением от 12.07.2023
за 2024 год

г. Гусь-Хрустальный Владимирской области

«30» мая 2025 года

Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный Владимирской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, в лице главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области Соколова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Никитина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Концессионного соглашения от 12.07.2023 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее – Концессионное соглашение), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения Концессионер в 2024 году осуществил следующие инвестиционные мероприятия по созданию и (или) реконструкции/модернизации объектов:

№ мероприятия в Соглашении	Наименование мероприятия	№ объекта в акте приема-передачи	Срок выполнения		Вид затрат	Сумма вложений Концессионера, руб.			
			План	Факт		План	Факт		
							в т.ч. НДС	без НДС	НДС 20%
1. Раздел «Модернизация и реконструкция существующих тепловых сетей»									
1.1	Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Теплицкому проспекту	2	2023-2024	2024	ПСД	0,00	310 046,04	62 009,21	372 055,25
					СМР	0,00	0,00	0,00	0,00
					% по заемным средствам	0,00	40 883,67	0,00	40 883,67
					Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по мероприятию:					1 133 112,00	350 929,71	62 009,21	412 938,92	
1.2	Модернизация тепловой сети отопления по Теплицкому проспекту (от ТК-82 до д.№34 по ул. Димитрова и д.№22 по Теплицкому пр-ту, с вводами в д.34 и к д.22) с выносом транзитной магистрали ж/д №22 Теплицкий пр-т	3	2023-2024	2024	ПСД	0,00	376 782,28	75 356,46	452 138,73
					СМР	0,00	2 921 526,26	572 063,10	3 493 589,36
					% по заемным средствам	0,00	32 432,95	0,00	32 432,95
					Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по мероприятию:					5 218 596,00	3 330 741,48	647 419,56	3 978 161,04	

1.3	Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №13 ул. Чайковского	4	2023- 2024	2024	ПСД СМР % по заемным средствам Прочие расходы	0,00 0,00 0,00 0,00	414 474,50 4 430 207,34 21 775,25 0,00	82 894,90 867 477,45 0,00 0,00	497 369,40 5 297 684,79 21 775,25 0,00
					ИТОГО по мероприятию:	3 013 260,00	4 866 457,09	950 372,35	5 816 829,44
1.4	Модернизация транзитной тепловой сети ж/д №45 пр-т 50 лет Сов. Власти	5	2023- 2024	2024	ПСД СМР % по заемным средствам Прочие расходы	0,00 0,00 0,00 0,00	407 965,84 0,00 63 475,89 0,00	81 593,17 0,00 0,00 0,00	489 559,01 0,00 63 475,89 0,00
					ИТОГО по мероприятию:	4 402 332,00	471 441,73	81 593,17	553 034,90
2. Раздел «Модернизация и реконструкция существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей»									
2.1	Модернизация ЦТП с переводом в автоматический режим ул. Каховского д.5а	1	2023- 2024	2024	ПСД СМР % по заемным средствам Прочие расходы	0,00 0,00 0,00 0,00	3 685 509,16 41 812 370,59 408 742,03 0,00	737 101,84 8 252 474,12 0,00 0,00	4 422 611,00 50 064 844,71 408 742,03 0,00
					ИТОГО по мероприятию:	61 527 373,00	45 906 621,78	8 989 575,96	54 896 197,74
					ВСЕГО по мероприятиям за 2024 год:	75 294 673,00	54 926 191,79	10 730 970,25	65 657 162,04

- Информация, указанная в настоящем акте, соответствует Отчетам Концессионера об исполнении концессионного соглашения за 2024 год.
- На момент составления настоящего Акта Стороны не имеют претензий по выполненным мероприятиям.
- Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»



Концедент

Администрация
города Гусь-Хрустальный

Глава администрации

Соколов А.Н.
М.П.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 2 (двух) листах

Генеральный директор

ООО «Владимиртеплогаз»



С.С. Никитин

МП

Глава администрации города Гусь-Хрустальный

А.Н. Соколов

МП