

АКТ

об исполнении Конcessionером инвестиционных обязательств
по созданию и (или) реконструкции/модернизации объектов
в соответствии с Конcessionным соглашением от 12.07.2023
за 2023 год

г. Гусь-Хрустальный Владимирской области

«30» мал 2024 года

Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный Владимирской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, в лице главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области Соколова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Никитина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Концессионного соглашения от 12.07.2023 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее – Концессионное соглашение), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения Концессионер в 2023 году осуществил следующие инвестиционные мероприятия по созданию и (или) реконструкции/модернизации объектов:

№ мероприятия в Соглашении	Наименование мероприятия	№ объекта в акте приема- передачи	Срок выполнения		Вид затрат	Сумма вложений Концессионера, руб.			
			План	Факт		План		Факт	
						в т.ч. НДС	без НДС		
Раздел «Модернизация и реконструкция существующих тепловых сетей»									
1.1	Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТК 42 до д.25 по Теплицкому проспекту	2	2023	2023	ПСД	132 880,00	28 183,63	5 636,73	33 820,36
					СМР	0,00	0,00	0,00	
					% по заемным средствам	0,00	22 391,83	0,00	22 391,83
					Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
					ИТОГО по мероприятию:				
1.2	Модернизация тепловой сети отопления по Теплицкому проспекту (от ТК-82 до д.№34 по ул. Димитрова и д.№22 по Теплицкому пр-ту, с вводами	3	2023	2023	ПСД	286 400,00	35 048,61	7 009,72	42 058,33
					СМР	0,00	0,00	0,00	0,00
					% по заемным средствам	0,00	97 367,85	0,00	97 367,85
					Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

Пропито, пропумеровано, скреплено
печаттю на 2 (двух) листах

Глава администрации города Гусь-
Хрустальный

А.П. Соколов

МП

Генеральный директор
ООО «Владимиргаз»

С.С. Пикитин

