



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОТОКОЛ**

**общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный  
Владимирской области»**

28.02.2022 / каб. № 39

№ 1

**Председательствующий:** Г.А. Сигаев – первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры.

**Секретарь:** А.А. Орлов – заместитель директора по благоустройству МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный.

**Присутствовали члены общественной комиссии:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Амерханов<br>Сергей Григорьевич | - Директор МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный  |
| Балахин<br>Николай Николаевич   | - Председатель Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный  |
| Гладштейн<br>Борис Николаевич   | - директор филиала ООО «Владимиртеплогаз» в г. Гусь-Хрустальный   |
| Демиденко<br>Сергей Евгеньевич  | - Директор МКУ «УИЗА»   |
| Карцева<br>Марина Евгеньевна    | - руководитель Исполкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Гусь-Хрустальный Владимирской области |
| Мокров<br>Николай Сергеевич     | - депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №19                      |
| Сахаров Дмитрий<br>Викторович   | - депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №18                      |

Смирнов Сергей Михайлович	- начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный АО «ВОЭК»
Татаров Александр Константинович	- генеральный директор ООО «МКД Сервис»
Филатова Людмила Сергеевна	- заведующий отделом архитектуры и строительства МКУ «УИЗА»
Шевченко Борис Петрович	- член общественного Совета ЖКХ при Губернаторе Владимирской области

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» (докладывает заместитель директора по благоустройству МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – А.А. Орлов)

2. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» по состоянию на 01.02.2022

### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

**По первому вопросу повестки дня:** информацию заместителя директора по благоустройству МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – А.А. Орлова о ходе реализации муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» принять к сведению.

**По второму вопросу повестки дня:** заслушали заместителя директора по благоустройству МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – А.А. Орлова.

В 2022 году на реализацию мероприятий проекта выделено 36 251,2 тыс. руб. в том числе:

- 28 625,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 2 587,4 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 5 038,2 тыс. руб. – средства местного бюджета,

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году продолжится благоустройство Парка у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева, контракт на выполнение работ заключен 28.09.2021 на сумму

35 053,6 тыс. руб., работы начаты 08.10.2021, срок выполнения работ согласно контракта – до 20.09.2022.

По состоянию на 28.02.2022 выполнено 40% работ.

Все выполненные работы оплачены в полном объеме.

**Принято решение** утвердить отчет согласно приложению к протоколу.

Председательствующий

Секретарь



Г.А. Сигаев

А.А. Орлов

Приложение  
к протоколу от 28.02.2022 №1

Субъект РФ	Владимирская область
Муниципалитет	город Гусь-Хрустальный
Код ОКТМО	17720000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	35 053 586,0
Сметная стоимость	35 053 586,0
Законтрактованная стоимость	35 053 586,0
Выплаченная стоимость	13 999 980,0
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	-
Факты прочего вовлечения	-
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	-
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	-

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации по  
строительству и развитию инфраструктуры  
(должность, ФИО)

Заместитель директора по благоустройству МКУ  
«Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный  
(должность, ФИО)

Г.А. Сигаев

(подпись)

А.А. Орлов

(подпись)