



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»

31.10.2022 / каб. № 39

№ 10

Председательствующий: А.В. Ширков – первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры.

Секретарь: А.А. Орлов – Заместитель директора по благоустройству МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный.

Присутствовали члены общественной комиссии:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Амерханов
Сергей Григорьевич | - Директор МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный |
| Демиденко
Сергей Евгеньевич | - Директор МКУ «УИЗА» |
| Карцева
Марина Евгеньевна | - руководитель Исполкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Гусь-Хрустальный Владимирской области |
| Рагимов
Самир Фарман Оглы | - Депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №15, член общероссийской спортивной общественной организации «Федерация Восточных Единоборств России», физкультурно-спортивной общественной организации «Всестилевая Федерация карате г. Гусь-Хрустальный» |
| Коченева
Татьяна Викторовна | - депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №6 |

Сахаров Дмитрий Викторович	- депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №18
Стрельцова Виктория Олеговна	- Главный специалист Управления «Муниципальная инспекция администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»
Мартынов Евгений Владимирович	- Заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства МКУ «УИЗА»
Шевченко Борис Петрович	- член общественного Совета ЖКХ при Губернаторе Владимирской области

П О В Е С Т К А Д Н Я

1 вопрос: О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» и утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» по состоянию на 01.11.2022.

П Р И Н Я Т О Р Е Ш Е Н И Е

По первому вопросу повестки дня: заслушали директора МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова.

В 2022 году на реализацию мероприятий федерального проекта выделено 39101,2 тыс. руб. в том числе:

- 28 625,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 5 437,4 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 5 038,2 тыс. руб. – средства местного бюджета,

В 2022 году в рамках проекта реализуется 2 этап благоустройства Парка у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева.

По состоянию на 01.11.2022 выполнено и оплачено работ на сумму 38 492 087,33 руб. (98,4%) из них:

- 30 747 200 руб. по соглашению от 14.01.2022 № 17720000-1-2022-001 (соглашение исполнено)
- 2 108 600,0 руб. по соглашению от 14.01.2022 №22 (соглашение исполнено)
- 2 401 000,0 руб. по соглашению от 18.07.2022 №136 (80% работ)

По состоянию на 01.11.2022 работы по благоустройству запланированные на 2022 год выполнены в полном объеме, не оплачен 1 контракт:

- Контракт б/н от 09.08.2022 на сумму 599 000,0 руб. (монтаж элементов ротонды) выполняется проверка исполнительной документации.

По первому вопросу повестки дня: информацию директора МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» **принять к сведению, утвердить отчет согласно приложению к протоколу.**

Председательствующий

А.В. Ширков

Секретарь

А.А. Орлов

Приложение
к протоколу от 31.10.2022 №10

Субъект РФ	Владимирская область
Муниципалитет	город Гусь-Хрустальный
Код ОКТМО	17720000000

Общее количество контрактов на текущий год	12
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	-
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	11
Планируемая стоимость	38 931 030,00
Сметная стоимость	38 931 030,00
Законтрактованная стоимость	38 931 030,00
Выплаченная стоимость	38 342 087,33
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	-
Факты прочего вовлечения	-
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	-
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	-

Согласовано:

Первый заместитель главы
администрации по строительству
и развитию инфраструктуры

(должность, ФИО)

Заместитель директора по благоустройству
«Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный

(должность, ФИО)

_____ А.В. Ширков
(подпись)

_____ А.А. Орлов
(подпись)