



# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРОТОКОЛ

**общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»**

31.07.2023 / каб. № 39

№ 5

**Председательствующий: Ширков А.В.** - первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры,

**Секретарь: А.А. Орлов** – заместитель директора по благоустройству МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный.

### **Присутствовали члены общественной комиссии:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Амерханов<br>Сергей Григорьевич | - Директор МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный  |
| Гладштейн<br>Борис Николаевич   | - Директор филиала ООО «Владимиртеплогаз» в г. Гусь-Хрустальный   |
| Демиденко<br>Сергей Евгеньевич  | - Директор МКУ «УИЗА»   |
| Карцева<br>Марина Евгеньевна    | - руководитель Исполкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Гусь-Хрустальный Владимирской области |
| Коченева<br>Татьяна Викторовна  | - депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №6                       |
| Турусов<br>Сергей Павлович      | - начальник отдела благоустройства МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный  |
| Филатова<br>Людмила Сергеевна   | - Заведующий отделом архитектуры и строительства МКУ «УИЗА»   |
| Фролов<br>Андрей Владимирович   | - начальник технического отдела МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный   |

Шевченко  
Борис Петрович

- член общественного Совета ЖКХ при  
Губернаторе Владимирской области

## ПОВЕСТКА ДНЯ

**1 вопрос:** О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» и утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» по состоянию на 01.08.2023.

## ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

**По первому вопросу повестки дня:** заслушали директора МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова.

В 2023 году на реализацию мероприятий федерального проекта выделено 34 476,0 тыс. руб. в том числе:

- 29 584,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 2 607,0 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 2 284,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2023 году в рамках проекта запланировано благоустройство сквера у памятника В.И. Ленина (зона тихого отдыха).

С этой целью заключены следующие контракты:

- Контракт б/н от 08.02.2023 – разработка проекта благоустройства сквера у памятника В.И. Ленина, стоимостью 390,0 тыс. руб., работы выполнены и оплачены.

- Договор №219ц от 06.03.2023 – проверка сметной документации на благоустройство сквера у памятника В.И. Ленина ул. Калинина (зона тихого отдыха), стоимостью 36,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- Договор № 481ц от 26.04.2023 г. проверка сметной документации на благоустройство сквера у памятника В.И. Ленина, г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина (прогулочная зона) стоимостью 35,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- Договор № 1033ц от 24.07.2023 г. проверка откорректированной сметной документации на благоустройство сквера у памятника В.И. Ленина стоимостью 31,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- Контракт на выполнение работ № 13 от 28.03.2023 - выполнение работ по благоустройству сквера у памятника В.И. Ленина (зона тихого отдыха), г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина на сумму - 25 516, 2 тыс. руб., срок выполнения работ до 24.10.2023г.

10.07.2023 МКУ «СЕЗ» г.Гусь-Хрустальный принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 13.

21.07.2023 контракт на выполнение работ с ООО «Башринкон» от 28.03.2023 №13 расторгнут, по данному контракту исполнено 2 этапа (демонтажные и подготовительные работы) на сумму – 1 831,98 тыс. руб.

24.07.2023 по банковской гарантии произведен возврат выплаченного ранее аванса в размере - 2 370,18 тыс. руб.

21.07.2023 на министра жилищно-коммунального хозяйства направлено обращение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика) в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 30 марта 2022г. № 184 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и порядка их осуществления»

По состоянию на 01.08.2023 в рамках мероприятий муниципальной программы оплачено – 2 324,6 тыс. руб. где:

федеральные средства – 1705,6 тыс. руб.

областные средства – 34,8 тыс. руб.

местные средства – 584,2 тыс. руб.

**По первому вопросу повестки дня:** информацию директора МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» **принять к сведению.**

Председательствующий

А.В. Ширков

Секретарь

А.А. Орлов