



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

**общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области»**

31.03.2022 / каб. № 39

№ 2

Председательствующий: А.Н. Соколов – глава города Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Секретарь: А.А. Орлов – заместитель директора по благоустройству МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный.

Присутствовали члены общественной комиссии:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Амерханов
Сергей Григорьевич | - Директор МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный |
| Балахин
Николай Николаевич | - Председатель Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный |
| Гладштейн
Борис Николаевич | - директор филиала ООО «Владимиртеплогаз» в г. Гусь-Хрустальный |
| Демиденко
Сергей Евгеньевич | - Директор МКУ «УИЗА» |
| Карцева
Марина Евгеньевна | - руководитель Исполкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Гусь-Хрустальный Владимирской области |
| Мокров
Николай Сергеевич | - депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №19 |
| Сахаров Дмитрий
Викторович | - депутат Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный Владимирской области по округу №18 |

Смирнов Сергей Михайлович	- начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный АО «ВОЭК»
Татаров Александр Константинович	- генеральный директор ООО «МКД Сервис»
Филатова Людмила Сергеевна	- заведующий отделом архитектуры и строительства МКУ «УИЗА»
Шевченко Борис Петрович	- член общественного Совета ЖКХ при Губернаторе Владимирской области

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» (*докладывает заместитель директора по благоустройству МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – А.А. Орлов*)

2. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» по состоянию на 01.04.2022

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

По первому вопросу повестки дня: информацию заместителя директора по благоустройству МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – А.А. Орлова о ходе реализации муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» **принять к сведению.**

По второму вопросу повестки дня: заслушали заместителя директора по благоустройству МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный – А.А. Орлова.

В 2022 году на реализацию мероприятий проекта выделено 36 251,2 тыс. руб. в том числе:

- 28 625,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 2 587,4 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 5 038,2 тыс. руб. – средства местного бюджета,

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году продолжится благоустройство *Парка у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева*, контракт на выполнение работ заключен 28.09.2021 на сумму 33 993,06 тыс. руб., работы начаты 08.10.2021, срок выполнения работ согласно контракта – до 20.09.2022.

По состоянию на 01.04.2022 выполнено 54% работ.
Все выполненные работы оплачены в полном объеме.

Принято решение утвердить отчет согласно приложению к протоколу.

Председательствующий

А.Н. Соколов

Секретарь

А.А. Орлов

Приложение
к протоколу от 31.03.2022 №2

Субъект РФ	Владимирская область
Муниципалитет	город Гусь-Хрустальный
Код ОКТМО	17720000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	33 993 055,0
Сметная стоимость	33 933 055,0
Законтрактованная стоимость	33 993 055,0
Выплаченная стоимость	18 637 421,0
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	-
Факты прочего вовлечения	-
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	-
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	-

Согласовано:

Глава города

(должность, ФИО)

Заместитель директора по благоустройству МКУ

«Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный

(должность, ФИО)

_____ А.Н. Соколов

(подпись)

_____ А.А. Орлов

(подпись)